

Mehrkosten Neugestaltung Freibad Bühlertal

Stand 22. Januar 2019:

6.351.725,00 € 100,00

	netto ca:	Nebenkosten ca.	gesamt netto in Prozent
Mehrkosten gesamt nach Kostenberechnung			431.000,00 € 6,79
Mehrkosten Herrichten - KG 212 (Abbruch Gebäude)	82.700,00 €	20.675,00 €	103.375,00 €
Mehrkosten Gebäude - KG 300	41.200,00 €	10.300,00 €	51.500,00 €
Mehrkosten Außenanlagen - KG 500 (außer 540)	147.900,00 €	36.975,00 €	184.875,00 €
Mehrkosten TGA (KG 400 und 540)	73.000,00 €	18.250,00 €	91.250,00 €
davon:			
Mehrkosten durch zusätzliche Gründungsmaßnahmen			143.825,00 € 2,26
Zusätzliche Kosten Rückverankerung Technikgebäude	41.325,00 €	10.500,00 €	51.825,00 €
Zusätzliche Kosten Gründung Beckenanlage	73.500,00 €	18.500,00 €	92.000,00 €
Mehrkosten durch Abbruch und Entsorgung kontaminiertes Material			116.500,00 € 1,83
Mehrkosten Baustelleneinrichtung Abbruch kontaminiert	40.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
Mehrkosten Demontage und Entsorgung Asbest	26.700,00 €	6.675,00 €	33.375,00 €
Mehrkosten Abschälen und Entsorgung PCB-Beschichtung Gebäude	16.000,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €
Mehrkosten Abschälen und Entsorgung PCB-Beschichtung Becken	7.500,00 €	1.875,00 €	9.375,00 €
Mehrkosten sonstige Kontaminierung (PAK)	3.000,00 €	750,00 €	3.750,00 €
Mehrkosten durch Sicherung Bühlotverdohlung			105.750,00 € 1,66
Mehrkosten durch Ertüchtigung Bühlotverdohlung	84.600,00 €	21.150,00 €	105.750,00 €
Mehrkosten durch Gründung, Abbruch und Sicherung Bühlotverdohlung gesamt:			366.075,00 € 5,76
Mehrkosten sonst:			64.925,00 € 1,02
Stand 13. März 2019:			6.782.725,00 € 106,79